

แผนงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงสาย สป.3034 บ้านคลองอาเสี - บ้านคลองกันยา ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เชื่อมตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้รับจ้าง : บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
ค่างานก่อสร้าง : 30,400,000.00 บาท
ค่าปรับวันละ :



เลขที่สัญญา : 16/2562
เริ่มต้นสัญญา : 5 มีนาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา : 20 ตุลาคม 2562
ระยะเวลารวม : 230 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	%	แผนงาน เปรียบเทียบ	2561																%	หมายเหตุ		
								มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม					
								5-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-20					
1	งาน Para Asphaltic Concrete นหนา 0.07 ม.	ตร.ม.	35,701.00	572.84	20,450,893.48	67.27	Estimate									25%	25%	25%	25%								
2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	35,701.00	24.22	864,684.29	2.84	Estimate									25%	25%	25%	25%								
3	งานแผ่นโบลิ่งเคราะห้ Geotextile	ตร.ม.	37,583.00	74.16	2,786,997.36	9.17	Estimate							50%	50%												
4	งานเสริมหินคลุกในส่ทาง(กม.3+862 ถึง 4+185)	ลบ.ม.	171.82	578.18	99,342.46	0.33	Estimate					50%	50%														
5	งาน Para Asphaltic Concrete นหนา 0.07 ม.(ทางเชื่อม)	ตร.ม.	1,882.75	572.84	1,078,516.11	3.55	Estimate									25%	25%	25%	25%								
6	งาน Tack Coat(ทางเชื่อม)	ตร.ม.	1,882.75	24.22	45,598.68	0.15	Estimate									25%	25%	25%	25%								
7	งานรื้อคอนกรีตบ่อพักเดิม	ตร.ม.	175.20	86.54	15,161.42	0.05	Estimate	20%	40%	40%																	
8	งานฝ่บ่อพักเหล็ก	บ่อ	314.00	11,125.47	3,493,399.04	11.49	Estimate		10%	30%	30%	30%															
9	งานคอนกรีตปรับระดับ	ลบ.ม.	81.23	3,046.79	247,490.69	0.81	Estimate		20%	40%	40%																
10	เหล็กเสริม RB9 mm.SR 24	ตัน	12.18	31,358.75	381,949.60	1.26	Estimate	20%	40%	40%																	
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	304.45	33.78	10,283.74	0.03	Estimate	20%	40%	40%																	
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	305.00	384.47	117,264.41	0.39	Estimate	20%	40%	40%																	
13	ตะปู	กก.	76.25	29.87	2,277.24	0.01	Estimate	20%	40%	40%																	
14	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,465.08	358.45	525,152.82	1.73	Estimate													50%	50%						
15	งาน Guard Rail บริเวณคอสะพาน	เมตร	128.00	2,052.09	262,667.98	0.86	Estimate													50%	50%						
16	งานป้ายจราจร	ป้าย	6.00	3,053.46	18,320.78	0.06	Estimate														50%	50%					
รวมราคางาน					30,400,000.10	100.00		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
แผนงาน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนเงิน			รายเดือน	Estimate		0.35	2.01	4.46	3.77	3.61	0.16	4.58	4.58	18.45	18.45	18.46	18.46	1.30	1.33	0.03					
								106,400.00	611,040.00	1,355,840.00	1,146,080.00	1,097,440.00	48,640.00	1,392,320.00	1,392,320.00	5,609,712.02	5,609,712.02	5,611,840.02	5,611,840.02	393,376.00	404,320.00	9,120.00					
ผลงาน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนเงิน			รายเดือน	Actual		106,400.00	717,440.00	2,073,280.01	3,219,360.01	4,316,800.01	4,365,440.01	5,757,760.02	7,150,080.02	12,759,792.04	18,369,504.06	23,981,344.08	29,593,184.10	29,986,560.10	30,390,880.10	30,400,000.10					
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					สะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					รายเดือน	Actual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					สะสม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จัดทำโดย

นายคณินท์ บุรุษจันทร์
ภม.66177

เสนอโดย

นายวิทย์ ศตลักษณ์เกนนท์
กรรมการผู้จัดการ